

SiteDoc AS Org.nr 923 456 789		SJEKKLISTE Underbygning — komprimering Dokumentnr. SJ-042	
Prosjekt E6 Kvål–Melhus		Byggeplass Parsell 3	
		Byggherre Nye Veier AS	
Status Godkjent			

3.2 KOMPRIMERING OG TOLERANSER

LAGTYKKELSE ETTER KOMPRIMERING

148 mm · krav 140–160 mm

KOMPRIMERINGSGRAD

93 % — UNDER KRAV (krav ≥ 95 %)

Avvik: 2 % under krav

AVVIK FRA PROSJEKTERT HØYDE

14 mm — OVER KRAV (krav ≤ 10 mm)

Avvik: 4 mm over krav

ÅRSAK TIL AVVIK

Setning i underlag

TILTAK

Reetablert og komprimert på nytt

PLANHET (RETTHOLT 2 M)

5 mm — UTENFOR TOLERANSE (krav ± 3 mm)

Avvik: 2 mm utenfor toleranse

FALL MOT SLUK

Ikke utfyllt (krav ± 3 mm)